



**CFF - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO**  
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1.064.406-47/2019	<b>GESTOR</b> Ministério Desenv. Reg. (MDR)	<b>PROGRAMA</b> Planejamento Urbano	<b>AÇÃO / MODALIDADE</b> Infraestrutura Urbana	<b>OBJETO</b> Pavimentação e Recapeamento de vias urbanas				
<b>PROponente / Tomador</b> Prefeitura Municipal de Monte Carmelo		<b>Município / UF</b> Monte Carmelo-MG	<b>Localidade / Endereço</b> Rua Tamoios, Rua Álvaro Cardoso e Rua José Soares	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> Pavimentação e recapeamento de vias urbanas				
<b>DATA BASE</b> set-19	<b>DESON.</b> Sim	<b>LOCALIDADE DO SINAPI</b> Belo Horizonte / MG	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> Pavimentação e Recapeamento em vias urbanas nos Bairros Batuque e Planalto.	<b>BDI 1</b> 27,30%	<b>BDI 2</b>	<b>BDI 3</b>	<b>BDI 4</b>	<b>BDI 5</b>

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 01/12/19	Parcela 1 jan/20	Parcela 2 fev/20	Parcela 3 mar/20	Parcela 4 abr/20	Parcela 5 mai/20	Parcela 6 jun/20	Parcela 7 jul/20	Parcela 8 ago/20
<b>CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE</b>		<b>250.000,00</b>		<b>Parcela (%) 33,14%</b>	<b>Parcela (%) 36,14%</b>	<b>Parcela (%) 30,72%</b>					
				<b>Parcela (R\$) 82.857,91</b>	<b>Parcela (R\$) 90.349,63</b>	<b>Parcela (R\$) 76.792,46</b>					
				<b>Acumulado (%) 33,14%</b>	<b>Acumulado (%) 69,28%</b>	<b>Acumulado (%) 100,00%</b>					
				<b>Acumulado (R\$) 82.857,91</b>	<b>Acumulado (R\$) 173.207,54</b>	<b>Acumulado (R\$) 250.000,00</b>					
1.	<b>INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA</b>	<b>22.996,45</b>		<b>Parcela (%) 100,00%</b>							
				<b>Acumulado (%) 100,00%</b>							
				<b>Acumulado (R\$) 22.996,45</b>							
2.	<b>PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA</b>	<b>85.516,37</b>		<b>Parcela (%) 70,00%</b>	<b>Parcela (%) 30,00%</b>						
				<b>Acumulado (%) 70,00%</b>	<b>Acumulado (%) 100,00%</b>						
				<b>Acumulado (R\$) 59.861,46</b>	<b>Acumulado (R\$) 85.516,37</b>						
3.	<b>RECAPEAMENTO</b>	<b>73.323,96</b>		<b>Parcela (%) 0,00%</b>	<b>Parcela (%) 50,00%</b>	<b>Parcela (%) 50,00%</b>					
				<b>Acumulado (%) 0,00%</b>	<b>Acumulado (%) 50,00%</b>	<b>Acumulado (%) 100,00%</b>					
				<b>Acumulado (R\$) 0,00</b>	<b>Acumulado (R\$) 36.661,98</b>	<b>Acumulado (R\$) 73.323,96</b>					
4.	<b>DRENAGEM</b>	<b>31.087,04</b>		<b>Parcela (%) 0,00%</b>	<b>Parcela (%) 50,00%</b>	<b>Parcela (%) 50,00%</b>					
				<b>Acumulado (%) 0,00%</b>	<b>Acumulado (%) 50,00%</b>	<b>Acumulado (%) 100,00%</b>					
				<b>Acumulado (R\$) 0,00</b>	<b>Acumulado (R\$) 15.543,52</b>	<b>Acumulado (R\$) 31.087,04</b>					
5.	<b>URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES</b>	<b>31.223,04</b>		<b>Parcela (%) 0,00%</b>	<b>Parcela (%) 40,00%</b>	<b>Parcela (%) 60,00%</b>					
				<b>Acumulado (%) 0,00%</b>	<b>Acumulado (%) 40,00%</b>	<b>Acumulado (%) 100,00%</b>					
				<b>Acumulado (R\$) 0,00</b>	<b>Acumulado (R\$) 12.489,22</b>	<b>Acumulado (R\$) 31.223,04</b>					
6.	<b>SINALIZAÇÃO</b>	<b>5.853,14</b>		<b>Parcela (%) 0,00%</b>	<b>Parcela (%) 0,00%</b>	<b>Parcela (%) 100,00%</b>					
				<b>Acumulado (%) 0,00%</b>	<b>Acumulado (%) 0,00%</b>	<b>Acumulado (%) 100,00%</b>					
				<b>Acumulado (R\$) 0,00</b>	<b>Acumulado (R\$) 0,00</b>	<b>Acumulado (R\$) 5.853,14</b>					

Local \_\_\_\_\_  
14 de novembro de 2019  
Data \_\_\_\_\_

Nome: Gilleardy Gadiel Rodrigues Fernandes  
Título: Engenheiro Civil  
CREA/CAU 213.197/D-MG  
ART/RR: 1420190000005541345