



Prefeitura Municipal de Monte Carmelo

CNPJ: 18.593.103/0001-78

Praça Getúlio Vargas 272 Centro

Fone: (34) 3842-5880

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARMELO

FOLHA Nº: 01/01

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE MONTE CARMELO/MG

DATA: 21/09/2020

LOCAIS: AVENIDA BRAULINO MARTINS MUNDIN, QUINTA AVENIDA, PIO XII E RUA MÁRIO PALMÉRIO

VALOR: R\$ 500.029,79

PRAZO DE EXECUÇÃO: 03 Meses

INICIO DA OBRA:

ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3
1	INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA	Físico %	4,43%	33,33%	33,33%	33,33%
		Financeiro	R\$ 22.141,02	R\$ 7.380,34	R\$ 7.380,34	R\$ 7.380,34
2	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	Físico %	11,46%	50,00%	50,00%	
		Financeiro	R\$ 57.319,59	R\$ 28.659,80	R\$ 28.659,80	R\$ 0,00
3	DRENAGEM	Físico %	63,73%	30,00%	30,00%	40,00%
		Financeiro	R\$ 318.661,00	R\$ 95.598,30	R\$ 95.598,30	R\$ 127.464,40
4	URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	Físico %	19,47%	30,00%	30,00%	40,00%
		Financeiro	R\$ 97.350,75	R\$ 29.205,23	R\$ 29.205,23	R\$ 38.940,30
5	SINALIZAÇÃO	Físico %	0,91%			100,00%
		Financeiro	R\$ 4.557,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.557,43
TOTAL		Físico %	100,00%	32,17%	32,17%	35,67%
		Financeiro	R\$ 500.029,79	R\$ 160.843,66	R\$ 160.843,66	R\$ 178.342,47

Eng.º Gilleardy Gadiel R. Fernandes  
Engenheiro Civil  
CREA: 213.197/D-MG