

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ADEQUAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS E FISIOTERAPIA									
PROponente: Prefeitura Municipal de Monte Carmelo/MG						Valor do Investimento: R\$698.117,02			
Local: Av. XV de Novembro, Nº 312 - Bairro Boa Vista						Tipo de Obra: Reforma			
Item	Descrição dos Serviços	Valor Total (R\$)	Participação por Etapa (%)	Parcela 01		Parcela 02		Parcela 03	
				Simples (%)	Acumulado (%)	Simples (%)	Acumulado (%)	Simples (%)	Acumulado (%)
1	Serviços Preliminares	1.573,11	0,23%	100,00	100,00		100,00		100,00
2	Alvenaria	187.639,49	26,88%	100,00	100,00		100,00		100,00
3	Esquadrias	44.904,60	6,43%		0,00	50,00	50,00	50,00	100,00
4	Pisos	116.840,43	16,74%		0,00	50,00	50,00	50,00	100,00
5	Rodapé, soleira e peitoril	25.313,59	3,63%		0,00	50,00	50,00	50,00	100,00
6	Revestimentos	73.289,96	10,50%		0,00		0,00		0,00
7	Forro	12.568,62	1,80%		0,00		0,00		0,00
8	Pintura	84.437,42	12,10%		0,00		0,00		0,00
9	Louças e metais	23.907,71	3,42%		0,00		0,00		0,00
10	Bancadas	681,30	0,10%		0,00		0,00		0,00
11	Instalações elétricas	60.632,56	8,69%		0,00	10,00	10,00	10,00	20,00
12	Instalações hidráulicas	8.204,26	1,18%		0,00	10,00	10,00	10,00	20,00
13	Instalações sanitárias	10.495,38	1,50%		0,00	50,00	50,00	50,00	100,00
14	Instalações especiais	45.599,00	6,53%		0,00		0,00		0,00
15	Instalações de proteção e combate a incêndio	2.029,59	0,29%		0,00		0,00		0,00
TOTAL (%):			100,00%	27,10	27,10	15,14	42,24	15,14	57,37
TOTAL (R\$):		R\$ 698.117,02		189.212,60	189.212,60	105.660,68	294.873,28	105.660,68	400.533,96

GUSTAVO RIBEIRO DE MOURA  
ARQUITETO  
CAU A92331-1

CRONOGRAMA F

ADEQUAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALI
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARMELO/MG
LOCAL: AV. XV DE NOVENBRO, Nº 312 - BAIRRO BOA VISTA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL (R\$)	PARTICIPAÇÃO POR ETAPA (%)	PARCELA 04		PARCELA 05		PARCELA 06	
				SIMPLES (%)	ACUMULADO (%)	SIMPLES (%)	ACUMULADO (%)	SIMPLES (%)	ACUMULADO (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.573,11	0,23%		100,00		100,00		100,00
2	ALVENARIA	187.639,49	26,88%		100,00		100,00		100,00
3	ESQUADRIAS	44.904,60	6,43%		100,00		100,00		100,00
4	PISOS	116.840,43	16,74%		100,00		100,00		100,00
5	RODAPÉ, SOLEIRA E PEITORIL	25.313,59	3,63%		100,00		100,00		100,00
6	REVESTIMENTOS	73.289,96	10,50%	50,00	50,00	50,00	100,00		100,00
7	FORRO	12.568,62	1,80%	100,00	100,00		100,00		100,00
8	PINTURA	84.437,42	12,10%	20,00	20,00	50,00	70,00	30,00	100,00
9	LOUÇAS E METAIS	23.907,71	3,42%		0,00		0,00	100,00	100,00
10	BANCADAS	681,30	0,10%		0,00		0,00	100,00	100,00
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	60.632,56	8,69%	20,00	40,00	20,00	60,00	40,00	100,00
12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	8.204,26	1,18%	20,00	40,00	60,00	100,00		100,00
13	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	10.495,38	1,50%		100,00		100,00		100,00
14	INSTALAÇÕES ESPECIAIS	45.599,00	6,53%	100,00	100,00		100,00		100,00
15	INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	2.029,59	0,29%		0,00		0,00	100,00	100,00
TOTAL (%):			100,00%	17,97	75,35	13,74	89,08	10,92	100,00
TOTAL (R\$):		R\$ 698.117,02		125.467,45	526.001,41	95.912,76	621.914,17	76.202,85	698.117,02

GUSTAVO RIBEIRO DE MOURA  
ARQUITETO  
CAU A92331-1