

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PROPONENTE: Prefeitura Municipal de Monte Carmelo			
EMPREENDIMENTO: Execução de Galeria com Aduelas Pré-Fabricadas de Concreto Armado		VALOR DO INVESTIMENTO: R\$634.785,66	
LOCALIZAÇÃO: Travessia entre a Rua Imprensa e Rua Rui Barbosa - Bairro Centro - Monte Carmelo-MG		TIPO DE OBRA: Infraestrutura	PRAZO DE EXECUÇÃO: 3 meses

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL (R\$)	PARTICIPAÇÃO POR ETAPA (%)	PARCELA 01		PARCELA 02		PARCELA 03	
				SIMPLES (%)	ACUMULADO (%)	SIMPLES (%)	ACUMULADO (%)	SIMPLES (%)	ACUMULADO (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	10.116,76	1,59%	100,00	100,00		100,00		100,00
2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	11.225,39	1,77%	100,00	100,00		100,00		100,00
3	MOVIMENTO DE TERRA	39.852,76	6,28%	50,00	50,00		50,00	50,00	100,00
4	FUNDAÇÕES	179.722,45	28,31%	80,00	80,00	20,00	100,00		100,00
5	GALERIA EM CONCRETO ARMADO	292.454,74	46,07%		0,00	80,00	80,00	20,00	100,00
6	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	31.039,90	4,89%		0,00		0,00	100,00	100,00
7	CALÇADA/MEIO FIO	10.221,68	1,61%		0,00		0,00	100,00	100,00
8	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	60.151,98	9,48%		0,00		0,00	100,00	100,00
TOTAL (%):			100,00%	29,15	29,15	42,52	71,67	28,33	100,00
TOTAL (R\$):		R\$ 634.785,66		185.046,49	185.046,49	269.908,28	454.954,77	179.830,89	634.785,66

Responsável Técnico: Gustavo Ribeiro de Moura
CAU: A92332-1
Arquiteto e Urbanista